

OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
E&D Centro de Innovación agroindustrial de Anserma	Entregado	CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	1.160.000.000	1.160.000.000	al	100,0
Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Anserma	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	228.555.092	228.506.632	16-10-2020 al 31-12-2020	100,0
Mejoramiento del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de agua potable vereda San Pedro en el municipio de Anserma	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.019.153.229	1.019.153.229	22-12-1919 al 01-11-2020	100,0
Obra 1: reposición de redes de acueducto carrera 4 entre calles 3 y 5. obra 2: reposición de redes de alcantarillado en la calle 1 entre carreras 3 y 4. obra 3: reposición de alcantarillado descole san pedro. obra 4: reposición de alcantarillado calle 25a entre calles 2 a la 3 en el municipio de Anserma, caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	215.562.613	215.562.613	17-03-2121 al 29-06-2121	100,0
Ola Invernal	Entregado	VIVIENDA	146.081.115	146.081.115	28-11-2121 al 28-09-2222	100,0
Pisos Dignos - Primera Etapa	Entregado	VIVIENDA	31.011.647	31.011.647	12-11-2020 al 15-12-2121	100,0
Placas huellas Anserma 2021	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	200.000.000	200.000.000	02-11-2121 al 15-12-2323	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Anserma 2020 - 515 Mts.	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	99.978.502	99.978.502	15-07-2020 al 30-11-2020	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANSERMA

Planta de Beneficio animal Anserma	Entregado	AGROPECUARIO	1.375.937.939	1.375.937.939	27-06-1919 al 01-09-2020	100,0
Planta de Beneficio Animal de Anserma	En ejecución	AGROPECUARIO	67.423.553	67.423.553	01-05-2323 al 30-08-2323	10,0
Prefabricadas Segunda Etapa	En ejecución	VIVIENDA	382.460.541	382.460.541	28-06-2121 al 30-12-2222	90,0
Puntos críticos Anserma 2021	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	69.999.897	69.999.897	12-11-2121 al 15-12-2323	100,0
Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el anillo vial San Isidro Fase I	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.089.150.136	1.089.150.136	07-12-2121 al 30-12-2222	100,0
Vivienda Prefabricada – Primera Etapa	Entregado	VIVIENDA	262.626.769	262.626.769	01-10-2020 al 13-06-2121	100,0