

## OBRAS DEL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 2 Belalcázar	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.447.908.858	0	10-04-2323 al 09-01-2424	0,0
Atención de sitio crítico en el municipio de Belalcázar	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	239.999.946	239.999.946	12-11-2121 al	100,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	En ejecución	VIVIENDA	209.345.739	20.934.573	02-09-2020 al 24-06-2323	55,0
Bulevar en el sector Cristo Rey. en el municipio de Belcazar	Entregado	CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	2.608.192.744	2.608.192.744	10-06-1919 al 05-10-2020	100,0
Ola Invernal	Entregado	VIVIENDA	97.387.410	97.387.410	28-11-2121 al 28-09-2222	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Belalcázar 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	159.941.036	159.941.036	15-07-2020 al 30-01-2121	100,0
Prefabricadas Fase 4 - Indigenas Belalcázar	En ejecución	VIVIENDA	997.000.000	997.000.000	10-02-2323 al	80,0
Prefabricadas Segunda Etapa	En ejecución	VIVIENDA	497.798.703	497.798.703	28-06-2121 al 27-09-2222	92,0
Vivienda Prefabricada – Primera Etapa	Entregado	VIVIENDA	47.771.128	47.771.128	01-10-2020 al 20-12-2020	100,0