

## OBRAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 2 Chinchina	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.104.908.858	0	10-04-2323 al 09-04-2424	0,0
Ampliación de la IE San Francisco de Paula sede María Inmaculada	Entregado	EDUCACIÓN	735.000.000	735.000.000	28-03-2121 al 07-02-2222	100,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	Entregado	VIVIENDA	209.345.738	209.345.738	02-09-2020 al 15-09-2222	100,0
Centro Internacional de Aguas Abiertas - Camaguadua	En ejecución	RECREACION Y DEPORTES	10.423.989.397	6.771.110.736	28-02-2222 al 10-03-2323	85,0
Construcción de la Institución Educativa San Francisco de Paula sede Juan XXIII	Entregado	EDUCACIÓN	443.000.000	443.000.000	15-04-2121 al 23-12-2121	100,0
Construcción de una sistema de bombeo desde la planta de tratamiento Campo – Alegre hasta el sector Los Mangos (zona urbana).	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.092.236.707	1.508.753.210	30-10-1818 al 30-06-2020	100,0
Construcción e Instalación de Kiosco Solar Chinchiná	Entregado	CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	18.287.431	18.287.431	20-04-2121 al 15-09-2121	100,0
Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Chinchiná	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	117.200.280	117.200.280	13-10-2020 al 14-12-2020	100,0
Laboratorio de referencia de Chinchiná	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8.404.137	8.404.137	15-02-2121 al 28-02-2222	100,0
Mejoramiento estaciones de policía	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	220.264.510	220.264.510	18-11-2121 al 30-12-2121	100,0

## OBRAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ



Mejoramiento y pavimentación de la red vial que comunica el sur occidente del departamento de Risaralda con la cabecera municipal de Chinchiná, Curazao - San Francisco	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.386.750.670	3.386.750.670	13-07-2020 al 02-01-2121	100,0
Obras a el interior de Chinchiná	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	628.958.921	628.958.921	27-07-2323 al 23-11-2323	0,0
Obras a el interior de Chinchiná segundo contratista	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	563.210.623	563.210.623	01-08-2323 al 28-11-2323	40,0
Obras de drenaje de la vía Curazao - San Francisco	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	495.144.143	495.140.689	25-05-2222 al	100,0
Placa huella Chinchiná 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	160.000.000	160.000.000	05-08-2222 al 31-12-2222	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Chinchiná 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	299.925.247	299.925.247	15-07-2020 al 15-03-2121	100,0
Planta de Beneficio animal Chinchiná	Entregado	AGROPECUARIO	1.719.552.008	1.719.552.008	27-06-1919 al 03-09-2020	100,0
Potabilizar el agua del acueducto Alto de la Mina.	Formulación	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	15-05-2323 al 25-08-2323	0,0
Prefabricadas Fase 3 - Chinchiná	En ejecución	VIVIENDA	702.000.000	0	18-06-2222 al	0,0

## OBRAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ



REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDA DE BAJO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, VEREDA RÍO BLANCO EN MANIZALES, LA VEREDA DE SAN FRANCISCO EN PALESTINA Y LAS VEREDAS DE GALLINAZO, PAPAYAL Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA. (GRUPO 1)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	240.334.469	240.334.469	05-06-2323 al 01-09-2323	0,0
Vivienda Prefabricada – Primera Etapa	Entregado	VIVIENDA	437.711.281	437.711.281	01-10-2020 al 03-05-2121	100,0