

## OBRAS DEL MUNICIPIO DE MARULANDA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
Convenio Interadministrativo entre la Gobernación de Caldas y el municipio de Marulanda	Entregado	VIVIENDA	54.595.363	54.595.363	02-07-1919 al 31-05-2020	100,0
Marulanda - Manzanares (Batea y mitigación)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	532.163.473	532.163.473	11-07-2222 al 31-12-2222	100,0
Obras a el interior de Marulanda	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	629.391.383	629.391.383	14-07-2323 al 10-11-2323	50,0
Obras Complementarias De La Reposición De Acueducto Y Alcantarillado. En La Carrera 4 Entre Calle 7 A 9 En El Municipio De Marulanda. Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	146.737.269	146.737.269	15-05-2020 al 29-06-2121	100,0
Placa huella en la región oriente - Marulanda 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.257.482.606	3.192.269.090	23-07-2020 al 16-04-2121	100,0
Placa huella Marulanda 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.958.930	199.958.930	02-11-2121 al	100,0
Placa huella Marulanda 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	160.000.000	160.000.000	25-07-2222 al 31-12-2222	100,0
Placas huellas en vías terciaras de Marulanda 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	39.999.616	39.999.616	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0
Prefabricadas Segunda Etapa	En ejecución	VIVIENDA	38.446.054	0	28-06-2121 al 30-12-2222	0,0