

OBRAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 2 Neira	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.313.000.000	0	10-04-2323 al 09-10-2323	0,0
Acueducto multiveredal de Neira	Formulación	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	10-04-2323 al 30-05-2323	0,0
Andén en Neira 2021	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.971.274	195.971.849	12-11-2121 al	98,0
Bacheo Manizales - Neira - Aranzazu 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	188.945.397	188.945.397	12-11-2222 al	100,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	Entregado	VIVIENDA	309.000.000	309.000.000	02-09-2222 al 31-12-2222	100,0
Centro de desarrollo infantil Neira	En ejecución	SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	1.670.006.711	1.157.314.651	13-03-2323 al 04-09-2323	69,0
Construcción de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario sede Abraham Montoya	Entregado	EDUCACIÓN	5.383.000.000	5.383.000.000	28-04-2121 al 07-05-2222	100,0
Construcción e Instalación de Kiosco Solar Neira	Entregado	CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	18.287.431	18.287.431	20-04-2121 al 15-09-2121	100,0
El Descanso - Aguacatal - Tapias - Río Magallanes Tramo 2 (2 kilómetros)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.371.393.158	2.583.835.716	08-05-2323 al 14-04-2323	76,64
El Descanso - Aguacatal - Tapias - Río Magallanes Tramo 3 (1.5 kilómetros)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.871.008.275	0	12-10-2323 al 14-04-2323	0,0
Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Neira	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	212.347.768	212.347.768	16-10-2020 al 30-12-2020	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE NEIRA



Intervención de sitios críticos en Neira 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.269.031.121	1.269.031.121	07-09-2121 al	100,0
Mejoramiento estaciones de policía	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	110.409.363	110.409.363	16-11-2121 al 30-12-2121	100,0
Mejoramiento red vial terciaria: El Descanso - Magallanes (Tramo 1)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.975.209.170	2.975.209.170	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
Mejoramientos de vivienda comunidades indígenas pisos 2 (100 mejoramientos)	Entregado	VIVIENDA	102.196.549	102.196.549	02-11-2121 al 31-12-2121	100,0
Neira - Aranzazu (Mitigación K15+600, K27+000, K14+200, K17+000, K5+300)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	315.346.403	315.346.403	31-10-2222 al 31-12-2222	100,0
Obras a el interior de Neira	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	687.170.497	0	01-08-2323 al 28-11-2323	0,0
Placa huella Neira 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.125.000.000	1.125.000.000	09-09-2222 al 31-12-2222	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Neira 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.925.102	199.925.102	17-07-2020 al 31-01-2121	100,0
Prueba Piloto - Bloqueras Comunitarias Por Autoconstrucción	Entregado	VIVIENDA	55.765.500	55.765.500	02-09-2020 al 28-08-2020	100,0