

## OBRAS DEL MUNICIPIO DE NORCASIA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
Cable Aéreo E&D	Entregado	CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	573.342.160	573.342.160	al	100,0
Construcción de soluciones habitacionales para la reubicación de población ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable en el Departamento de Caldas - zona urbana, grupo 1. Intervención en la zona urbana de los Municipios de La Dorada y Norcasia.	Entregado	VIVIENDA	931.302.974	931.302.974	28-05-1919 al 23-08-2121	100,0
Hospital Sagrado Corazón de Norcasia	En ejecución		233.938.691	0	10-08-2323 al 14-09-2323	100,0
I.E. San Gerardo María Mayela	Entregado		5.730.000.000	5.730.000.000	21-08-2121 al 28-10-2222	100,0
Obras de gestión del riesgo en el sistema de acueducto de Norcasia	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	369.000.000	259.378.496	28-05-2121 al 08-09-2121	40,0

## OBRAS DEL MUNICIPIO DE NORCASIA



Perico - Victoria, Victoria - Cañaveral, La Dorada - Norcasia, Norcasia - Berlín (Bacheo)	Entregado	INFRAESTRUCTURA B03.980.009 TRANSPORTE	373.980.009	06-07-2222 al	100,0
Placa huella en la región oriente - Norcasia 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA E060.878.127 TRANSPORTE	2.860.878.127	22-07-2020 al 26-04-2121	100,0
Placas huella Norcasia 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA E09.999.999 TRANSPORTE	199.999.999	02-11-2121 al	100,0
Planta de Beneficio Animal de Norcasia	En ejecución	AGROPECUARIO	276.000.000	01-03-2323 al 28-05-2323	95,0
Planta de Beneficio animal Norcasia	Entregado	AGROPECUARIO	985.856.015	27-06-1919 al 03-09-2020	100,0
REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA SAMARIA, MOSCOVITA Y LOS CEIBOS EN NORCASIA, VEREDAS DE SAN LORENZO, SANTA ISABEL, LA ITALIA, LA MIEL, MARZALA, EL LLANO, FIERRITOS, PRADERA Y GUAYANA EN VICTORIA. (GRUPO 2)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	246.849.708	15-06-2323 al 30-06-2323	70,0
Vivienda Prefabricada – Primera Etapa	Entregado	MBIEND281	437.711.281	01-10-2020 al 20-04-2121	100,0