

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PÁCORÁ



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 1 Pácora	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	20.652.537.910	0	02-05-2323 al 01-06-2424	0,0
Ampliación de camino variante El Brillante	Formulación	INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	200.000.000	0	07-07-2323 al 25-10-2323	0,0
Biblioteca Rural Los Morros	Entregado		35.000.000	35.000.000	16-08-2222 al 15-12-2222	100,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	919.317.799	919.317.799	02-09-2222 al 26-02-2222	100,0
Construcción de la Institucion educativa escuela normal superior san jose - sede principal	En ejecución	EDUCACIÓN	920.000.000	0	28-04-2121 al 20-05-2222	11,36
Cubierta Autoportante Adecuación de Placa Multifuncional San Bartolomé	Entregado	RECREACION Y DEPORTES	222.498.168	222.498.168	28-05-2121 al 28-02-2222	100,0
Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Pácora	Entregado	INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	123.185.460	123.185.460	16-10-2020 al 15-12-2020	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PÁCORÁ



Optimización acueducto Las Coles Pácora	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE 1.974.804.267 Y SANEAMIENTO BASICO	1.974.804.267	18-07-2222 al 17-01-2323	60,0
Optimización del sistema de acueducto y el sistema de alcantarillado del casco urbano de pacora para la continuación de la construcción del boxcoulvert y mantenimiento desarenador El Vergel	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 346.113.818 Y SANEAMIENTO BASICO	346.113.818	17-02-2020 al 17-04-2020	100,0
Pácora placa huella 2023 Comité de Cafeteros	En ejecución	INFRAESTRUCTURA 206 270.492 TRANSPORTE	86.482.316	10-07-2323 al	30,21
Placa huella Pácora - 2023 (Adición a convenio 2022)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 189 392.448 TRANSPORTE	189.392.448	15-06-2323 al	100,0
Placa huella Pácora 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA 440 000.000 TRANSPORTE	440.000.000	21-07-2222 al 31-12-2222	100,0
Placa huella Pácora (258 Metros - Las Coles)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 259 998.466 TRANSPORTE	259.998.466	02-11-2121 al 15-09-2222	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PÁCORÁ



Placas huellas en vías terciarias de Pácora 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 159.999.000	159.999.000	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0
Planta de Beneficio animal Pácora	Entregado	AGROPECUARIO 780.920.369	780.920.369	27-06-1919 al 08-11-2020	100,0
Planta de Beneficio animal Pácora	En ejecución	AGROPECUARIO 65.607.698	65.607.698	01-03-2323 al 28-05-2323	95,0
Prefabricadas Fase 3 - Pácora	En ejecución	VIVIENDA 813.000.000	813.000.000	19-07-2222 al	64,0
Punto Crítico: Pácora - Aguadas (La Blanquita)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 1.096.506.029	1.096.506.029	09-03-2222 al 08-05-2222	100,0
Remodelación del centro vida de Pácora	Entregado	SECTOR PROTECCIÓN SOCIAL 297.395.000	297.395.000	15-02-2121 al 28-02-2222	100,0
Salamina - Pácora (Mitigación) K17+200	Entregado	INFRAESTRUCTURA 285.983.266	285.983.266	31-10-2222 al 31-12-2222	100,0
Salamina - Pácora 5 kilómetros (Tramo San Lorenzo - Las Coles K19+400 - K24+400)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA 0	0	18-10-2323 al 05-12-2323	0,0