

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	Entregado	VIVIENDA	209.345.739	209.345.739	02-09-2020 al 30-06-2222	100,0
Centro de promoción TIC	Entregado	CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	1.867.450.000	1.867.450.000	21-12-2121 al 30-05-2222	100,0
Construcción de soluciones habitacionales para la reubicación de población ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable en los municipios de Pensilvania y Manzanares del departamento de Caldas - zona urbana.	Entregado	VIVIENDA	1.339.139.189	1.339.139.189	10-06-1919 al 12-03-2121	100,0
Construccion Soluciones Habitacionales Para La Reubicacion De Poblacion Ubicada En Zonas De Alto Riesgo No Mitiga	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.339.139.189	1.330.275.186	25-06-1919 al 15-07-2121	96,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA



Estación policía Pensilvania	En ejecución	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2.611.278.655	0	13-12-2222 al 12-07-2323	40,0
I.E. Pensilvania	En ejecución	EDUCACION	11.631.000.000	11.631.000.000	28-07-2121 al 28-10-2222	96,8
Intervención de sitios críticos en Pensilvania 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.385.238.147	2.385.238.147	06-09-2121 al	100,0
Intervenciones para el mejoramiento de la infraestructura del Teatro Pantágoras de Pensilvania.	Entregado		152.000.000	152.000.000	22-10-2020 al 15-12-2020	100,0
Placa huella en la región oriente - Pensilvania 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.601.574.287	2.601.574.287	18-08-2020 al 23-07-2121	100,0
Placas huella Pensilvania 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	399.988.955	399.988.955	02-11-2121 al	100,0
Placas huella Pensilvania 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	350.000.000	350.000.000	18-07-2222 al	100,0
Placas huellas en vías terciaras de Pensilvania 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.999.912	199.999.912	15-07-2020 al 31-07-2121	100,0
Planta de Beneficio animal Pensilvania	Entregado	AGROPECUARIO	1.003.800.597	1.003.800.597	17-06-1919 al 20-08-2020	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA



Punto crítico: Pensilvania - El Criserio (Fase 1)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 2.385.238.147 TRANSPORTE	2.385.238.147	06-09-2222 al 15-09-2222	100,0
Punto crítico Pensilvania - El Criserio (Fase 2)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA 0.998.561 TRANSPORTE	0	28-06-2323 al	0,0
Punto crítico: Vía Manzanares - Pensilvania K14+900	Entregado	INFRAESTRUCTURA 142.258.129 TRANSPORTE	142.247.694	25-10-2121 al 30-12-2121	100,0
Vivienda Prefabricada – Primera Etapa	Entregado	VIVIENDA	437.711.281	01-10-2020 al 18-07-2121	100,0