

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ



PRIMERO LA GENTE

Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 1 Samana - Villa Salome	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	20.652.537.910	0	02-05-2323 al 01-06-2424	0,0
1.000 Viviendas Grupo 2 Samaná Valencia	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO	1.724.908.858	0	10-04-2323 al 09-11-2323	0,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	En ejecución	RECREACION DEPORTES	221.739.348	221.739.348	02-09-2020 al 20-03-2323	92,0
CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL CORREGIMIENTO DE ENCIMADAS, DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS	Entregado	RECREACION DEPORTES	189.689.946	189.689.946	29-09-2020 al 31-12-2020	100,0
Centro de desarrollo infantil Samaná	En ejecución	SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	2.396.856.094	2.396.856.094	10-03-2222 al 06-10-2222	80,0
Construcción de cubierta autoportante del polideportivo de san diego en el municipio de Samaná – caldas	Entregado	RECREACION DEPORTES	649.914.081	649.914.081	15-08-2121 al 28-06-2222	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ



Construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado en la vereda El Congal del Municipio de Samaná del departamento de Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 1.933.715.567 Y SANEAMIENTO BASICO	1.933.715.567	25-09-1919 al 22-12-2020	100,0
Estabilización de taludes en el congal Samaná	Entregado	DE SEGURIDAD 168.823.262 Y CONVIVENCIA	168.823.262	01-10-2121 al 30-12-2121	100,0
Intervención de sitios críticos en Samaná 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA 151.131.243 Y TRANSPORTE	151.131.243	12-11-2121 al	100,0
Mejoramiento del corredor vial que conduce a la laguna San Diego, entre Samaná y Norcasia	Entregado	INFRAESTRUCTURA 2.169.980.763 Y TRANSPORTE	2.169.980.763	17-07-1919 al 30-11-2020	100,0
Mejoramiento red vial terciaria: Pensilvania - Samaná	Entregado	INFRAESTRUCTURA 3.638.795.546 Y TRANSPORTE	3.638.795.546	01-12-2121 al 30-12-2121	100,0
Optimización sistema de acueducto centro poblado San Diego. Municipio de Samaná-Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 2.230.586.059 Y SANEAMIENTO BASICO	2.230.586.059	14-05-1919 al 22-09-2020	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ



Placa huella en la región oriente - Samaná 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 2.907.223.507 TRANSPORTE	2.907.223.507	23-07-2020 al 22-03-2121	100,0
Placa huella Samaná 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA 452.243.700 TRANSPORTE	452.243.700	02-11-2121 al	100,0
Placa huella Samaná 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA 160.000.000 TRANSPORTE	160.000.000	01-08-2222 al 31-12-2222	100,0
Placa huella San Diego 2023	En ejecución	INFRAESTRUCTURA 232.097.284 TRANSPORTE	232.097.708	20-06-2323 al	84,4
Placas huellas en vías terciaras de Samaná 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 799.982.742 TRANSPORTE	799.982.742	15-07-2020 al 30-04-2121	100,0
Planta de Beneficio Animal de Samaná	Entregado	AGROPECUARIO 129.254.866	129.254.866	01-03-2323 al 28-05-2323	100,0
Planta de Beneficio animal Samaná	Entregado	AGROPECUARIO 1.295.170.688	1.295.170.688	27-06-1919 al 19-10-2020	100,0
Prefabricadas Fase 3 - Samaná	En ejecución	VIVIENDA 0	0	13-06-2323 al	0,0
Puesto de salud San Diego (primera etapa)	Entregado	3.553.908.766	3.553.908.766	19-12-2121 al 30-12-2222	100,0
Reconstrucción de cámaras de inspección y protección de tramo de red de conducción de agua potable en el municipio de Samaná.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 19.031.781 Y SANEAMIENTO BASICO	19.031.781	27-03-2323 al 05-05-2323	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ



Reposición de redes de acueducto en las veredas de la planta-balcones-rancho largo, congal, Montebello, el roble, la Sofía, mercedes, encimadas, el arrebol, tarro pintao, la esmeralda, campamento, buenos aires, la libertad, la florida, el bosque y dulce nombre en el municipio de Samaná. (grupo 3)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE 273.732.294 Y SANEAMIENTO BASICO	273.732.294	01-03-2323 al 29-04-2323	0,0
Vías del hermanamiento con Antioquia (Berlín - Florencia K66+500 - K74+000)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA BN 692.115.808 TRANSPORTE	2.146.606.093	02-01-2323 al 02-01-2222	12,86
Vías del hermanamiento con Antioquia (Berlín - Florencia K74+000 - K77+150)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA BN 43.385.543 TRANSPORTE	2.008.722.800	02-01-2323 al 02-01-2222	23,24