

OBRAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
Ampliación de la Institución Educativa Jaime Duque Grisales - sede principal	Entregado	EDUCACIÓN	4.918.000.000	4.918.000.000	21-07-2121 al 30-01-2222	100,0
Construcción e Instalación de Kiosco Solar Villamaría	Entregado	CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	18.287.431	18.287.431	20-04-2121 al 15-09-2121	100,0
Corredor Verde Chinchiná - Villamaría Fase I (Estabilización de punto crítico y construcción del puente)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.176.645.026	88.719.035	10-01-2323 al 30-10-2222	7,54
Corredor verde Chinchiná - Villamaría Fase II	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	18.000.000.000	0	15-06-2323 al 31-12-3030	0,0
Cuarto carril de acceso a Villamaría	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.167.119.042	1.167.119.042	09-02-2323 al 15-03-2323	100,0
E&D Parque de las Flores	Entregado	CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	110.579.290	110.579.290	al	100,0
I.E. Gerardo Arias Ramírez	Por iniciar	EDUCACIÓN	14.250.000.000	0	30-06-2323 al 28-11-2323	0,0
I.E. Jaime Duque Grisales	Entregado	EDUCACIÓN	4.918.000.000	4.918.000.000	21-07-2121 al 28-06-2222	100,0
Intervención sitios críticos en Villamaría 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	270.569.656	270.431.611	04-08-2222 al	100,0
Mejoramiento y pavimentación de la red vial Villamaría - Chinchiná (Sector Llanitos)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.002.170.624	3.002.170.624	13-07-2020 al 13-08-2121	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA



Ola Invernal	Entregado	VIVIENDA	46.681.194	46.681.194	28-11-2121 al 28-09-2222	100,0
Parque Tecnológico Primera Etapa	En ejecución	CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	10.945.191.914	10.945.191.914	31-05-1919 al 20-01-2323	90,0
Parque Tecnológico Segunda Etapa	En ejecución	CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	17.518.848.295	11.653.533.145	28-02-2121 al 31-10-2222	90,0
Placa huella Villamaría 2022	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.000.000.000	1.000.000.000	21-07-2222 al 31-12-2222	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Villamaría 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	568.331.538	568.331.538	15-07-2020 al 15-01-2121	100,0
Prefabricadas Fase 3 - Villamaria	En ejecución	VIVIENDA	332.000.000	0	18-06-2222 al	0,0
Prefabricadas Segunda Etapa	Entregado	VIVIENDA	76.000.000	76.000.000	28-06-2121 al 20-12-2121	100,0
Puente La Libertad Termales del Otoño - El Arbolito. Parte 1 (Convenio 1760 de 2021, sector Acuarque de la Montaña)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	10.546.269.338	3.869.426.220	19-01-2323 al 30-08-2323	36,69