

OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 2 Aguadas	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	50.229.088.588	0	01-09-2222 al 30-06-2323	
Adecuación del entepiso del dentro de protección Santa Catalina	Entregado	SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	163.605.928	163.605.928	08-03-2222 al 15-07-2222	100,0
Aguadas (Mitigación K3+200, K9+700, K8+500, K5+400)	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	547.855.723	547.855.723	31-10-2222 al 31-12-2222	100,0
Ambulancias	Entregado	4.150.000.000	4.150.000.000	4.150.000.000	28-02-2222 al 30-09-2222	100,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	En ejecución	401.800.000	282.800.000	282.800.000	01-04-2222 al 31-12-2222	98,0
Construcción de soluciones habitacionales para la reubicación de población ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable en el departamento de Caldas - zona urbana, grupo 3. Intervención en la zona urbana de los municipios de Aguadas y la Merced.	Entregado	489.389.136	489.389.136	489.389.136	28-05-1919 al 23-10-2121	100,0
Hospital San José de Aguadas	En ejecución	319.040.345	319.040.345	319.040.345	07-07-2323 al 10-10-2323	100,0
Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Aguadas	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	119.266.126	119.266.126	16-10-2020 al 15-12-2020	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS



Intervención de sitios críticos en Aguadas 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA BN9.999.999 TRANSPORTE	319.999.999	13-11-2121 al	100,0
intervenciones mínimas de exaltación de bienes inmuebles y monumentos del Conjunto Urbano de Aguadas, bien de interés cultural, BIC del ámbito nacional".	Entregado	132.382.809	132.382.809	21-10-2020 al 15-12-2020	100,0
Mantenimiento y Adecuación del Polideportivo Aguadas	Entregado	RECREACION M44.500.684 DEPORTES	444.500.684	28-10-2121 al 30-12-2121	100,0
Obras a el interior del municipio de Aguadas	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE Y 705.330.610 SANEAMIENTO BASICO	705.330.610	al	0,0
Optimización del relleno sanitario de Aguadas	Formulación	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	27-03-2323 al 30-07-2323	
Pavimentación de vía Arma - La Pintada (3 kilómetros)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA BN22.147.130 TRANSPORTE	0	17-10-2323 al 30-06-2323	0,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS



Placas huellas en vías terciarias de Norcasia 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 99.999.812 TRANSPORTE	99.999.812	15-07-2020 al 30-03-2121	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Aguadas 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 399.996.776 TRANSPORTE	399.996.776	15-07-2020 al 30-11-2020	100,0
Planta de Beneficio animal Aguadas	Entregado	AGROPECUARIO	1.479.238.696	27-06-1919 al 29-10-2020	100,0
Planta de Beneficio Animal de Aguadas	Por iniciar	AGROPECUARIO	502.885.018	14-06-2323 al 01-12-2323	0,0
Prefabricadas Segunda Etapa	En ejecución	MINERIA	574.690.811	28-06-2121 al 30-12-2222	87,0
Puente del aguacate - Aguadas Arma - La María (Puente INVIAS K11+000. Convenio 2041 de 2021)	Formulación	INFRAESTRUCTURA 2.130.000.000 TRANSPORTE	0	30-06-2323 al 20-08-2424	0,0
Puente del aguacate - Aguadas Arma - La María (Puente INVIAS K11+000. Convenio 2041 de 2021)	Formulación	INFRAESTRUCTURA 612.000.000 TRANSPORTE	0	30-06-2323 al 20-08-2020	0,0
Reposición de alcantarillado inicio descole planta en el municipio de Aguadas Caldas	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE 262.487.747 SANEAMIENTO BASICO	262.487.747	19-07-2323 al 15-11-2323	95,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS



Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el sector arenales corregimiento de Arma municipio de aguadas	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE 262.487.747 Y SANEAMIENTO BASICO	262.487.747	19-07-2323 al 15-11-2323	95,0
REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA MONTAÑA-EL EDÉN-SAN ANTONIO, SAN PABLO, IE SIETE CUEROS, EL DIAMANTE Y COLORADOS EN AGUADAS, VEREDAS DE SAN MIGUEL, PALMA ALTA, PALMA BAJA Y BUENOS AIRES EN PÁCORA, VEREDAS DE CAÑAVERAL, LA LOMA, SAN FÉLIX, CHOCOLA, GUAYABALITO=GUAYABAL-GUAYABALITO-CALENTADEROS EN SALAMINA. (GRUPO 4).	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE 285.351.525 Y SANEAMIENTO BASICO	285.351.525	07-07-2323 al 04-09-2323	30,0
Reposición. Optimización De Alcantarillado Y Cambio De Acueducto En La Calle 5 Entre Carreras 3 A 4. Municipio De Aguadas. Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 130.512.072 Y SANEAMIENTO BASICO	130.512.072	24-02-2020 al 12-06-2020	100,0
Sub estación de policía de Arma	Entregado	DE SEGURIDAD 2.296.342.731 Y CONVIVENCIA	2.291.131.536	12-07-2121 al 30-12-2121	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS

Vía Arma - La María	Formulación	INFRAESTRUCTURA 2 000.000.000 TRANSPORTE	0	29-10-2323 al 29-03-2424	0,0
---------------------	-------------	---	---	--------------------------	-----