

OBRAS DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
Convenio Interadministrativo entre la Gobernación de Caldas y el municipio de Aranzazu	Entregado	VIVIENDA	83.000.000	83.000.000	02-07-1919 al 05-06-2121	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Aranzazu 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.996.460	199.996.460	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0
Planta de Beneficio animal Aranzazu	Entregado	AGROPECUARIO	1.620.510.487	1.620.510.487	27-06-1919 al 28-10-2020	100,0
Planta de Beneficio animal Aranzazu	En ejecución	AGROPECUARIO	266.135.047	266.135.047	01-03-2323 al 28-07-2323	0,0
Punto crítico Aranzazu - Salamina (K10+700)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.868.122.610	187.575.219	01-08-2323 al 31-12-2222	6,54
REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL JARDÍN EN ARANZAZU, VEREDA EL ÁGUILA EN BELÁLCAZAR, VEREDAS DE BELLAVISTA, ARABIA, EL SOCORRO Y EL PORVENIR EN VITERBO, VEREDAS DE CUBA, SAN JOSÉ SANGAI, TAPIAS Y ALTO PANDEAZUCAR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.(GRUPO 13)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	250.380.554	250.380.554	02-06-2323 al 28-09-2323	30,0