

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 1 Salamina	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	20.652.537.910	0	02-05-2323 al 01-11-2323	0,0
Adecuaciones para el mejoramiento de la prestación de servicios de salud en la E.S.E hospital Felipe Suarez de Salamina	Entregado	INFRAESTRUCTURA	1.089.300.547	1.089.300.547	07-07-2121 al 30-12-2121	100,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	Entregado	INFRAESTRUCTURA	339.273.179	339.273.179	02-09-2222 al 30-12-2222	100,0
Centro día San Félix de Salamina	En ejecución	SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	652.256.989	652.256.989	18-08-2222 al 31-12-2222	62,0
Construcción ascensor camillero para la E.S.E hospital Felipe Suarez de Salamina	Entregado	INFRAESTRUCTURA	1.089.300.547	1.089.300.547	07-07-2121 al 30-12-2121	100,0
Construcción de la Institución Educativa San Felix	Entregado	EDUCACIÓN	910.000.000	910.000.000	21-03-2121 al 28-01-2222	100,0
Entrada a Salamina 600 Metros (Sitio crítico)	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	3.935.424.401	3.935.358.413	03-08-2121 al 30-12-2121	100,0
I.E. Normal Superior María Escolástica	Entregado	EDUCACIÓN	7.929.365.000	7.929.365.000	07-03-2121 al 28-11-2222	100,0
Mejoramiento del corredor vial transversal de Caldas en el sector La Merced - Salamina	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	13.091.094.754	13.091.094.754	20-01-2020 al 18-04-2222	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA



Mejoramiento y pavimentación de las vías incluidas en el plan vial 2 corredores viales Salamina - Pácora	Entregado	INFRAESTRUCTURA 26.416.409.296 TRANSPORTE	26.415.251.445	20-01-2020 al 04-04-2222	100,0
Obra1: Reposicion Alcantarillado Sector La Maria En Riosucio Caldas. Obra 2: Reparcho Con Concreto Asfaltico En Viterbo. Obra3: Construccion Variante Aduccion Chagualito En Salamina Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 54.704.490 Y SANEAMIENTO BASICO	52.524.442	24-07-2020 al 30-09-2020	100,0
Obras a el interior de Salamina	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE 648.806.170 Y SANEAMIENTO BASICO	0	14-08-2323 al 11-12-2323	0,0
Obras a el interior de Salamina segundo contratista	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE 553.446.961 Y SANEAMIENTO BASICO	0	15-08-2323 al 12-12-2323	20,0
Obras Complementarias Reposición De Acueducto Y Alcantarillado Sector Centro. Carrera 4 Entre Calles 3 A 4 Y Carrera 7 Entre Calles 3 A 4. Municipio De Salamina. Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 251.828.338 Y SANEAMIENTO BASICO	327.378.006	18-03-2020 al 18-08-2020	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA



Pavimentación de vías urbanas parque de Salamina	Entregado	INFRAESTRUCTURA 553 .251.300 TRANSPORTE	848.922.101	13-09-2121 al 30-11-2121	100,0
Pavimentación de vías urbanas (Parque de Salamina) Fase II	Entregado	INFRAESTRUCTURA 576 .806.600 TRANSPORTE	576.806.600	06-03-2323 al 15-04-2323	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Salamina 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 99 .995.906 TRANSPORTE	99.995.906	15-07-2020 al 30-11-2020	100,0
Planta de Beneficio animal Salamina	Entregado	AGROPECUARIO	1.311.825.537	27-06-1919 al 06-11-2020	100,0
Prefabricadas Fase 3 - Salamina	Entregado	VIVIENDA	591.000.000	19-07-2222 al	100,0
Prefabricadas Segunda Etapa	Entregado	VIVIENDA	344.000.000	28-06-2121 al 28-03-2323	100,0
Primeros auxilios en el inmueble denominado Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía	Entregado		30.000.000	19-10-2020 al 15-12-2020	100,0
Punto crítico Salamina 2021 (K2+500)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 545 .711.968 TRANSPORTE	493.266.241	22-11-2121 al	100,0
Punto crítico: Vía Aranzazu - Salamina (Punto 1)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 369 .957.173 TRANSPORTE	369.065.644	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
Punto crítico: Vía Aranzazu - Salamina (Punto 2)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 600 .542.292 TRANSPORTE	600.539.509	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA



Reposición De Redes De Alcantarillado Y Acueducto Carrera 9 Con Calle 1 A La 2 En El Municipio De Salamina Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 52.412.570 Y SANEAMIENTO BASICO	52.412.570	18-03-2020 al 18-11-2020	100,0
Reposición pavimento optimización de acueducto y alcantarillado en el sector de la carrera 6 entre calles 3 y 4 en el municipio de Salamina, caldas.-	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE 149.151.872 Y SANEAMIENTO BASICO	149.151.872	al	0,0
Reposición pavimento reposición y optimización de acueducto y alcantarillado en el sector de la calle 1 carreras 4 y 5, barrio 20 de julio en el municipio de Salamina, caldas.-	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE 299.943.223 Y SANEAMIENTO BASICO	299.943.223	al	0,0
Salamina - Pácora 3 kilómetros (Tramo San Lorenzo - Las Coles K24+400 - K27+300)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN 00.000.000 TRANSPORTE	0	15-11-2323 al 15-11-2424	0,0
Salamina - San Félix pavimentación 5 Km	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN 40.989.198 TRANSPORTE	4.440.989.198	14-12-2222 al 20-06-2323	100,0
Salamina placa huella 2023 Comité de Cafeteros	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN 09.016.393 TRANSPORTE	46.398.721	10-07-2323 al	20,26

OBRAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA



Teatro Municipal de Salamina E&D	En ejecución	446.000.000	446.000.000	09-07-2121 al	
----------------------------------	--------------	-------------	-------------	---------------	--