

OBRAS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



| Nombre | Etapas | Tipo | Monto | Ejecutado | Fecha | Avance % |
|---|--------------|--|---------------|---------------|--------------------------|----------|
| 1.000 Viviendas Grupo 2 Victoria | En ejecución | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.308.908.858 | 0 | 10-04-2323 al 09-01-2424 | 0,0 |
| Ampliación de la Institución Educativa San Pablo | Entregado | EDUCACIÓN | 5.146.000.000 | 5.146.000.000 | 28-04-2121 al 20-05-2222 | 100,0 |
| Construcción Red De Acueducto Y Alcantarillado En La Vía A La Planta De Tratamiento En El Municipio De Victoria Caldas | Entregado | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 63.351.397 | 52.412.570 | 17-06-2020 al 16-07-2020 | 100,0 |
| Grupo 4 tramo 1 reposición red de acueducto sector vía principal del corregimiento de guaranico y cruce vía a victoria. Tramo 2. construcción del sistema de acueducto y alcantarillado del sector la granja (viviendas de la gobernación), municipio de victoria | Entregado | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 300.544.032 | 300.544.032 | 22-07-2323 al 21-11-2323 | 100,0 |
| Grupo XXXII, reposición redes de acueducto sector la calle 10 entre carreras 3 y 4, cambio red de acueducto carrera 5 entre calles 13 a las 15, cambio de material filtrante planta, reposición red de acueducto y alcantarillado calle 12 entre cras 3 y 4, en el municipio de victoria caldas | En ejecución | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 358.083.255 | 0 | 14-08-2323 al 11-12-2323 | 10,0 |

OBRAS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



| | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------|---------------|--------------------------|-------|
| Obra 1: Reparación De Las Viviendas 48 9A - 47 Y 47 9A – 53 Del Barrio Renán Barco En El Municipio De Victoria Por Daños Causados Por La Rotura De La Aducción De Doña Juana. Obra 2: Cambio De Tubería En La Aducción Doña Juana Sector La Montaña Alto Bonito En El Municipio De Victoria. Caldas. | Entregado | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 63.351.397 | 52.412.570 | 24-04-2020 al 10-06-2020 | 100,0 |
| Placa huella en la región oriente - Victoria 2020 | Entregado | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 3.164.898.800 | 3.164.898.800 | 23-07-2020 al 30-03-2121 | 100,0 |
| Placas huellas en vías terciaras de Victoria 2020 | Entregado | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 159.998.577 | 159.998.577 | 15-07-2020 al 30-01-2121 | 100,0 |
| Prefabricadas Fase 3 - Victoria | Entregado | VIVIENDA | 702.000.000 | 702.000.000 | 20-07-2222 al | 100,0 |
| Prefabricadas Segunda Etapa | Entregado | VIVIENDA | 268.000.000 | 268.000.000 | 28-06-2121 al 28-03-2323 | 100,0 |
| Sistema de acueducto y alcantarillado en Victoria | Formulación | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 0 | 0 | 15-04-2323 al 30-09-2323 | |