

Obras Secretaría de Infraestructura



Municipio	Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
AGUADAS	Aguadas (Mitigación K3+200, K9+700, K8+500, K5+400)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	547.855.723	547.855.723	31-10-2222 al 31-12-2222	100,0
PÁCORA	Ampliación de camino variante El Brillante	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	200.000.000	0	07-07-2323 al 25-10-2323	0,0
NEIRA	Andén en Neira 2021	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.971.274	195.971.849	12-11-2121 al	98,0
BELALCÁZAR	Atención de sitio crítico en el municipio de Belalcázar	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	239.999.946	239.999.946	12-11-2121 al	100,0
SANJOSÉ	Atención de sitios críticos en el municipio de San José	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	97.277.417	97.277.417	12-11-2121 al	100,0
FILADELFIA	Bacheo Filadelfia - Aranzazu - Salamina - Pácora 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	336.278.382	336.232.149	25-07-2222 al	100,0
FILADELFIA	Bacheo Filadelfia - La Merced 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	405.525.213	405.513.323	13-07-2222 al	100,0
NEIRA	Bacheo Manizales - Neira - Aranzazu 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	188.945.397	188.945.397	12-11-2222 al	100,0
MANZANARES	Bacheo Manzanares - Pensilvania - Marquetalia	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	334.420.702	334.420.702	06-07-2222 al	100,0
RIOSUCIO	Construcción de placas huellas y caminos ancestrales en 13 resguardos indígenas (CRIDEC)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	8.123.285.231	454.635.136	20-01-2323 al 30-12-2222	6,0
VILLAMARÍA	Corredor Verde Chinchiná - Villamaría Fase I (Estabilización de punto crítico y construcción del puente)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.176.645.026	88.719.035	10-01-2323 al 30-10-2222	7,54

Obras Secretaría de Infraestructura



VILLAMARÍA	Corredor verde Chinchiná - Villamaría Fase II	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	18.000.000.000	0	15-06-2323 al 31-12-3030	0,0
VILLAMARÍA	Cuarto carril de acceso a Villamaría	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.167.119.042	1.167.119.042	09-02-2323 al 15-03-2323	100,0
SUPIÁ	Dos obras de bioingeniería en sitios priorizados en el departamento	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	33.809.960	33.809.960	08-10-2121 al 08-03-2222	100,0
NEIRA	El Descanso - Aguacatal - Tapias - Río Magallanes Tramo 2 (2 kilómetros)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.371.393.158	2.583.835.716	08-05-2323 al 14-04-2323	76,64
NEIRA	El Descanso - Aguacatal - Tapias - Río Magallanes Tramo 3 (1.5 kilómetros)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.871.008.275	0	12-10-2323 al 14-04-2323	0,0
SALAMINA	Entrada a Salamina 600 Metros (Sitio crítico)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.935.424.401	3.935.358.413	03-08-2121 al 30-12-2121	100,0
AGUADAS	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Aguadas	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	119.266.126	119.266.126	16-10-2020 al 15-12-2020	100,0
ANSERMA	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Anserma	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	228.555.092	228.506.632	16-10-2020 al 31-12-2020	100,0
CHINCHINÁ	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Chinchiná	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	117.200.280	117.200.280	13-10-2020 al 14-12-2020	100,0
FILADELFIA	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Filadelfia	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	104.776.014	104.776.014	16-10-2020 al 15-12-2020	100,0
LA MERCED	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de La Merced	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	327.104.967	327.031.655	16-10-2020 al 30-12-2020	100,0
MANIZALES	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Manizales	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	155.000.001	155.000.001	16-10-2020 al 28-12-2020	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



MANIZALES	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Manizales	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	163.583.498	163.580.975	16-10-2020 al 30-12-2020	100,0
NEIRA	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Neira	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	212.347.768	212.347.768	16-10-2020 al 30-12-2020	100,0
PÁCORA	Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Pácora	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	123.185.460	123.185.460	16-10-2020 al 15-12-2020	100,0
AGUADAS	Intervención de sitios críticos en Aguadas 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	319.999.999	319.999.999	13-11-2121 al	100,0
MANIZALES	Intervención de sitios críticos en Manizales 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	649.999.425	649.999.425	07-09-2121 al	100,0
MARMATO	Intervención de sitios críticos en Marmato 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	139.926.269	139.926.269	12-11-2121 al	100,0
NEIRA	Intervención de sitios críticos en Neira 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.269.031.121	1.269.031.121	07-09-2121 al	100,0
PENSILVANIA	Intervención de sitios críticos en Pensilvania 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.385.238.147	2.385.238.147	06-09-2121 al	100,0
SAMANÁ	Intervención de sitios críticos en Samaná 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	151.131.243	151.131.243	12-11-2121 al	100,0
SUPÍA	Intervención de sitios críticos en Supía 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	228.948.525	228.948.492	01-09-2222 al	100,0
MANZANARES	Intervención punto crítico en Manzanares 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	262.725.066	262.725.066	17-09-2121 al	100,0
LA DORADA	Intervención sitios críticos en La Dorada 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	400.320.149	400.320.149	14-09-2121 al	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



VILLAMARÍA	Intervención sitios críticos en Villamaría 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	270.569.656	270.431.611	04-08-2222 al	100,0
MANIZALES	Manizales placa huella 2023 Comité de Cafeteros	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.259.590.164	243.604.738	10-07-2323 al	19,34
MARULANDA	Marulanda - Manzanares (Batea y mitigación)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	532.163.473	532.163.473	11-07-2222 al 31-12-2222	100,0
SAMANÁ	Mejoramiento del corredor vial que conduce a la laguna San Diego, entre Samaná y Norcasia	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	4.490.026.802	2.169.980.763	17-07-1919 al 30-11-2020	100,0
SALAMINA	Mejoramiento del corredor vial transversal de Caldas en el sector La Merced - Salamina	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	13.091.094.754	13.091.094.754	20-01-2020 al 18-04-2222	100,0
MARMATO	Mejoramiento Pacífico Tres con la cabecera municipal de Marmato	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	12.281.530.813	12.281.530.813	27-06-1919 al 23-12-2121	100,0
FILADELFIA	Mejoramiento Pacífico Tres con las cabeceras municipales de Filadelfia y Aranzazu	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	5.127.878.468	5.127.825.189	03-02-2020 al 25-10-2020	100,0
MARQUETALIA	Mejoramiento plan vial Fase II Marquetalia - Manzanares	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	6.171.755.314	6.171.755.314	20-01-2020 al 31-12-2020	100,0
NEIRA	Mejoramiento red vial terciaria: El Descanso - Magallanes (Tramo 1)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.975.209.170	2.975.209.170	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
SAMANÁ	Mejoramiento red vial terciaria: Pensilvania - Samaná	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.638.795.546	3.638.795.546	01-12-2121 al 30-12-2121	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



CHINCHINÁ	Mejoramiento y pavimentación de la red vial que comunica el sur occidente del departamento de Risaralda con la cabecera municipal de Chinchiná, Curazao - San Francisco	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.386.750.670	3.386.750.670	13-07-2020 al 02-01-2121	100,0
SUPÍA	Mejoramiento y pavimentación de la red vial que comunica el suroeste Antioqueño con la cabecera municipal de Supía	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.420.015.651	2.420.015.651	08-07-2020 al 07-11-2020	100,0
VILLAMARÍA	Mejoramiento y pavimentación de la red vial Villamaría - Chinchiná (Sector Llanitos)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.002.170.624	3.002.170.624	13-07-2020 al 13-08-2121	100,0
SALAMINA	Mejoramiento y pavimentación de las vías incluidas en el plan vial 2 corredores viales Salamina - Pácora	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	26.416.409.296	26.415.251.445	20-01-2020 al 04-04-2222	100,0
SANJOSÉ	Mitigación El Bosque municipio de San José	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	117.677.053	117.677.053	01-11-2222 al	100,0
NEIRA	Neira - Aranzazu (Mitigación K15+600, K27+000, K14+200, K17+000, K5+300)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	315.346.403	315.346.403	31-10-2222 al 31-12-2222	100,0
CHINCHINÁ	Obras de drenaje de la vía Curazao - San Francisco	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	495.144.143	495.140.689	25-05-2222 al	100,0
PÁCORA	Pácora placa huella 2023 Comité de Cafeteros	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	286.270.492	86.482.316	10-07-2323 al	30,21
PALESTINA	Palestina placa huella 2023 Comité de Cafeteros	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	229.016.393	229.016.393	10-07-2323 al	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



AGUADAS	Pavimentación de vía Arma - La Pintada (3 kilómetros)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	5.122.147.130	0	17-10-2323 al 30-06-2323	0,0
SALAMINA	Pavimentación de vías urbanas parque de Salamina	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	853.251.300	848.922.101	13-09-2121 al 30-11-2121	100,0
SALAMINA	Pavimentación de vías urbanas (Parque de Salamina) Fase II	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	576.806.600	576.806.600	06-03-2323 al 15-04-2323	100,0
NORCASIA	Perico - Victoria, Victoria - Cañaveral, La Dorada - Norcasia, Norcasia - Berlín (Bacheo)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	373.980.009	373.980.009	06-07-2222 al	100,0
CHINCHINÁ	Placa huella Chinchiná 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	160.000.000	160.000.000	05-08-2222 al 31-12-2222	100,0
LA DORADA	Placa huella en la región oriente - La Dorada 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.148.503.324	1.148.503.324	21-07-2020 al 31-03-2121	100,0
MANZANARES	Placa huella en la región oriente - Manzanares 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.839.027.331	2.839.027.331	23-07-2020 al 22-03-2121	100,0
MARQUETALIA	Placa huella en la región oriente - Marquetalia 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.891.269.307	2.891.269.307	23-07-2020 al 08-02-2121	100,0
MARULANDA	Placa huella en la región oriente - Marulanda 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.257.482.606	3.192.269.090	23-07-2020 al 16-04-2121	100,0
NORCASIA	Placa huella en la región oriente - Norcasia 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.860.878.127	2.860.878.127	22-07-2020 al 26-04-2121	100,0
PENSILVANIA	Placa huella en la región oriente - Pensilvania 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.601.574.287	2.601.574.287	18-08-2020 al 23-07-2121	100,0
SAMANÁ	Placa huella en la región oriente - Samaná 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.907.223.507	2.907.223.507	23-07-2020 al 22-03-2121	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



VICTORIA	Placa huella en la región oriente - Victoria 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	3.164.898.800	3.164.898.800	23-07-2020 al 30-03-2121	100,0
FILADELFIA	Placa huella Filadelfia - 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.999.379	199.999.379	03-11-2121 al	100,0
FILADELFIA	Placa huella Filadelfia 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	160.000.000	160.000.000	02-08-2222 al 31-12-2222	100,0
LA DORADA	Placa huella La Dorada 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	230.000.000	230.000.000	25-07-2222 al 31-12-2222	100,0
MANZANARES	Placa huella Manzanares 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	177.969.690	177.969.690	26-09-2222 al	100,0
MARQUETALIA	Placa huella Marquetalia 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	201.699.840	201.699.840	02-11-2121 al	100,0
MARQUETALIA	Placa huella Marquetalia 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	600.000.000	600.000.000	25-07-2222 al 31-12-2222	100,0
MARULANDA	Placa huella Marulanda 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.958.930	199.958.930	02-11-2121 al	100,0
MARULANDA	Placa huella Marulanda 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	160.000.000	160.000.000	25-07-2222 al 31-12-2222	100,0
NEIRA	Placa huella Neira 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.125.000.000	1.125.000.000	09-09-2222 al 31-12-2222	100,0
PÁCORA	Placa huella Pácora - 2023 (Adición a convenio 2022)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	189.392.448	189.392.448	15-06-2323 al	100,0
PÁCORA	Placa huella Pácora 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	440.000.000	440.000.000	21-07-2222 al 31-12-2222	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



PÁCORA	Placa huella Pácora (258 Metros - Las Coles)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	269.998.466	259.998.466	02-11-2121 al 15-09-2222	100,0
PALESTINA	Placa huella Palestina 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.940.439	199.940.439	02-11-2121 al	100,0
PALESTINA	Placa huella Palestina 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	170.000.000	170.000.000	05-12-2222 al 31-12-2222	100,0
SAMANÁ	Placa huella Samaná 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	452.243.700	452.243.700	02-11-2121 al	100,0
SAMANÁ	Placa huella Samaná 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	160.000.000	160.000.000	01-08-2222 al 31-12-2222	100,0
SAMANÁ	Placa huella San Diego 2023	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	274.997.284	232.097.708	20-06-2323 al	84,4
VILLAMARÍA	Placa huella Villamaría 2022	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.000.000.000	1.000.000.000	21-07-2222 al 31-12-2222	100,0
NORCASIA	Placas huella Norcasia 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.999.999	199.999.999	02-11-2121 al	100,0
PENSILVANIA	Placas huella Pensilvania 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	399.988.955	399.988.955	02-11-2121 al	100,0
PENSILVANIA	Placas huella Pensilvania 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	350.000.000	350.000.000	18-07-2222 al	100,0
ANSERMA	Placas huellas Anserma 2021	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	200.000.000	200.000.000	02-11-2121 al 15-12-2323	100,0
MARQUETALIA	Placas huellas en vías terciaras de Marquetalia 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	79.999.434	79.999.434	15-07-2020 al 15-04-2121	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



MARULANDA	Placas huellas en vías terciarias de Marulanda 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	39.999.616	39.999.616	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0
AGUADAS	Placas huellas en vías terciarias de Norcasia 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	99.999.812	99.999.812	15-07-2020 al 30-03-2121	100,0
PENSILVANIA	Placas huellas en vías terciarias de Pensilvania 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.999.912	199.999.912	15-07-2020 al 31-07-2121	100,0
SAMANÁ	Placas huellas en vías terciarias de Samaná 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	799.982.742	799.982.742	15-07-2020 al 30-04-2121	100,0
VICTORIA	Placas huellas en vías terciarias de Victoria 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	159.998.577	159.998.577	15-07-2020 al 30-01-2121	100,0
AGUADAS	Placas huellas en vías terciarias de Aguadas 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	399.996.776	399.996.776	15-07-2020 al 30-11-2020	100,0
ANSERMA	Placas huellas en vías terciarias de Anserma 2020 - 515 Mts.	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	99.978.502	99.978.502	15-07-2020 al 30-11-2020	100,0
ARANZAZU	Placas huellas en vías terciarias de Aranzazu 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.996.460	199.996.460	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0
BELALCÁZAR	Placas huellas en vías terciarias de Belalcázar 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	159.941.036	159.941.036	15-07-2020 al 30-01-2121	100,0
CHINCHINÁ	Placas huellas en vías terciarias de Chinchiná 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	299.925.247	299.925.247	15-07-2020 al 15-03-2121	100,0
FILADELFIA	Placas huellas en vías terciarias de Filadelfia 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	79.995.704	79.995.704	15-07-2020 al 28-02-2121	100,0
LA MERCED	Placas huellas en vías terciarias de La Merced 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	99.997.720	99.997.720	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



MANIZALES	Placas huellas en vías terciarias de Manizales 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.256.811.330	1.256.811.330	15-07-2020 al 28-02-2121	100,0
MANZANARES	Placas huellas en vías terciarias de Manzanares 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	159.998.523	159.998.523	15-07-2020 al 31-01-2121	100,0
MARMATO	Placas huellas en vías terciarias de Marmato 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	119.999.024	119.999.024	15-07-2020 al 15-12-2020	100,0
NEIRA	Placas huellas en vías terciarias de Neira 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.925.102	199.925.102	17-07-2020 al 31-01-2121	100,0
PÁCORA	Placas huellas en vías terciarias de Pácora 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	159.999.000	159.999.000	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0
PALESTINA	Placas huellas en vías terciarias de Palestina 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	39.973.403	39.973.403	15-07-2020 al 30-11-2020	100,0
RIOSUCIO	Placas huellas en vías terciarias de Riosucio 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	199.998.581	199.998.581	15-07-2020 al 30-03-2121	100,0
RISARALDA	Placas huellas en vías terciarias de Risaralda 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	99.968.216	99.968.216	15-07-2020 al 15-12-2020	100,0
SALAMINA	Placas huellas en vías terciarias de Salamina 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	99.995.906	99.995.906	15-07-2020 al 30-11-2020	100,0
SANJOSÉ	Placas huellas en vías terciarias de San José 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	189.974.624	189.974.624	15-07-2020 al 20-12-2020	100,0
SUPÍA	Placas huellas en vías terciarias de Supía 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	99.999.008	99.999.008	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0
VILLAMARÍA	Placas huellas en vías terciarias de Villamaría 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	568.331.538	568.331.538	15-07-2020 al 15-01-2121	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



VITERBO	Placas huellas en vías terciarias de Viterbo 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	299.921.503	299.921.503	15-07-2020 al 20-02-2121	100,0
RIOSUCIO	Placas huellas resguardos indígenas convenio con Federación Nacional de Cafeteros (Riosucio y Supía)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.985.864.157	1.985.864.157	10-09-2121 al 31-03-2323	100,0
SUPÍA	Placas huellas Supía 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	411.555.169	411.555.169	12-12-2222 al	100,0
AGUADAS	Puente del aguacate - Aguadas Arma - La María (Puente INVIAS K11+000. Convenio 2041 de 2021)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	6.612.000.000	0	30-06-2323 al 20-08-2020	0,0
AGUADAS	Puente del aguacate - Aguadas Arma - La María (Puente INVIAS K11+000. Convenio 2041 de 2021)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	21.130.000.000	0	30-06-2323 al 20-08-2424	0,0
VILLAMARÍA	Puente La Libertad Termales del Otoño - El Arbolito. Parte 1 (Convenio 1760 de 2021, sector Acuparque de la Montaña)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	10.546.269.338	3.869.426.220	19-01-2323 al 30-08-2323	36,69
MANIZALES	Puente La Libertad Termales del Otoño - El Arbolito Parte 2 (Convenio 1760 de 2021, sector Acuparque de la Montaña)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	12.107.000.000	0	16-09-2323 al 30-08-2323	0,0
ARANZAZU	Punto crítico Aranzazu - Salamina (K10+700)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.868.122.610	187.575.219	01-08-2323 al 31-12-2222	6,54
PÁCORA	Punto Crítico: Pácora - Aguadas (La Blanquita)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.096.506.029	1.096.506.029	09-03-2222 al 08-05-2222	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



PENSILVANIA	Punto crítico: Pensilvania - El Criserio (Fase 1)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.385.238.147	2.385.238.147	06-09-2222 al 15-09-2222	100,0
PENSILVANIA	Punto crítico Pensilvania - El Criserio (Fase 2)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	319.998.561	0	28-06-2323 al	0,0
SALAMINA	Punto crítico Salamina 2021 (K2+500)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	565.711.968	493.266.241	22-11-2121 al	100,0
FILADELFIA	Punto crítico: Varsovia - Filadelfia (Lavaderos K3+000 - K3+380)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.821.000.000	0	15-06-2323 al 30-06-2323	0,0
FILADELFIA	Punto crítico: Varsovia - Filadelfia (Los Órganos K1+700)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	2.443.737.307	499.744.279	01-08-2323 al 30-06-2323	20,45
SALAMINA	Punto crítico: Vía Aranzazu - Salamina (Punto 1)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	369.957.173	369.065.644	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
SALAMINA	Punto crítico: Vía Aranzazu - Salamina (Punto 2)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	600.542.292	600.539.509	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
RISARALDA	Punto crítico: Vía Asia - El Crucero - Las Margaritas	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	747.434.412	747.171.971	02-12-2121 al 30-12-2121	100,0
RIOSUCIO	Punto crítico: Vía Bonafont - El Mestizo - Riosucio	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	264.854.779	264.814.060	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
RIOSUCIO	Punto crítico: Vía La Central - San Lorenzo (Cinco puntos críticos)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.645.840.063	1.645.506.295	19-10-2121 al 28-02-2222	100,0
MARQUETALIA	Punto crítico: Vía Manzanares - Marquetalia	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	431.846.609	430.988.442	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
PENSILVANIA	Punto crítico: Vía Manzanares - Pensilvania K14+900	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	142.258.129	142.247.694	25-10-2121 al 30-12-2121	100,0

Obras Secretaría de Infraestructura



MANZANARES	Punto Crítico: Vía Petaqueros - Manzanares (Punto 1) Buenavista	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.142.302.876	1.142.302.876	08-11-2121 al 08-03-2222	100,0
MANZANARES	Punto crítico: Vía Petaqueros - Manzanares (Punto 2)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	349.340.790	349.333.905	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
ANSERMA	Puntos críticos Anserma 2021	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	69.999.897	69.999.897	12-11-2121 al 15-12-2323	100,0
MANIZALES	Rehabilitación paso urbano La Linda	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	508.545.927	508.543.244	04-10-2222 al 31-12-2222	100,0
PÁCORA	Salamina - Pácora (Mitigación) K17+200	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	285.983.266	285.983.266	31-10-2222 al 31-12-2222	100,0
SALAMINA	Salamina - Pácora 3 kilómetros (Tramo San Lorenzo - Las Coles K24+400 - K27+300)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	7.800.000.000	0	15-11-2323 al 15-11-2424	0,0
PÁCORA	Salamina - Pácora 5 kilómetros (Tramo San Lorenzo - Las Coles K19+400 - K24+400)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	12.966.375.058	0	18-10-2323 al 05-12-2323	0,0
SALAMINA	Salamina - San Félix pavimentación 5 Km	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	4.440.989.198	4.440.989.198	14-12-2222 al 20-06-2323	100,0
SALAMINA	Salamina placa huella 2023 Comité de Cafeteros	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	229.016.393	46.398.721	10-07-2323 al	20,26
PALESTINA	Tres Puertas - Santágueda (Parcheos)	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	592.088.369	592.018.916	18-07-2222 al 15-10-2222	100,0
PALESTINA	Tres Puertas - Santágueda (Sin puente K0+000 - K3+000)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	21.000.000.000	0	14-08-2323 al 15-05-2424	0,0

Obras Secretaría de Infraestructura



AGUADAS	Vía Arma - La María	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	4.000.000.000	0	29-10-2323 al 29-03-2424	0,0
MARQUETALIA	Vía principal Marquetalia en convenio con Corpocaldas	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	1.007.128.348	0	27-06-2323 al	0,0
RIOSUCIO	Vía Riosucio - Alto de Ventanas hermanamiento con Antioquia (Riosucio - Jardín K39+977 - K44+700)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	17.700.000.000	0	02-07-2323 al 02-01-2222	0,0
RIOSUCIO	Vía Riosucio - Alto de Ventanas hermanamiento con Antioquia (Riosucio - Jardín K5+500 - K9+040)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	9.015.469.293	1.043.089.797	02-01-2323 al 02-01-2222	11,57
RIOSUCIO	Vía Riosucio - Alto de Ventanas hermanamiento con Antioquia (Riosucio - Jardín K9+040 - K12+000)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	7.755.045.110	897.258.719	02-01-2323 al 02-01-2222	11,57
SUPÍA	Vía Supía - Caramanta (K7+500 - K10+404)	Formulación	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	10.000.000.000	0	01-08-2323 al 28-12-2323	0,0
SAMANÁ	Vías del hermanamiento con Antioquia (Berlín - Florencia K66+500 - K74+000)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	16.692.115.808	2.146.606.093	02-01-2323 al 02-01-2222	12,86
SAMANÁ	Vías del hermanamiento con Antioquia (Berlín - Florencia K74+000 - K77+150)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	8.643.385.543	2.008.722.800	02-01-2323 al 02-01-2222	23,24
LA DORADA	Vías del renacimiento La Dorada - Sonsón. Parte 1 (Convenio 2041 de 2021)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	93.499.614.647	0	12-10-2323 al 30-12-2323	0,0