

## Obras Empocaldas



Municipio	Nombre	Etapa	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
LA DORADA	Alcantarillado Malecón de la Dorada	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	792.234.279	22.182.559	05-01-2323 al 30-07-2323	25,0
LA DORADA	Ampliacion red de distribucion sector las guaraperias corregimiento guarinocito municipio de la dorada	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	36.700.000	36.700.000	06-06-2323 al 04-08-2323	0,0
PALESTINA	Cambio red acueducto conduccion sector finca el Libano en la seccional de Arauca minicipio de Palestina Caldas	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	460.800.923	460.800.923	19-07-2323 al 11-11-2323	0,0
PALESTINA	Cambio Tuberia Acueducto Aduccion Sector El Cementerio Y Almacen Todo Forro Via Departamental En El Corregimiento De Arauca Municipio De Palestina Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	59.859.069	59.788.800	10-08-2020 al 17-09-2020	100,0
MARQUETALIA	Construcción alcantarillado sector Alegrías - Marquetalia	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	787.449.483	787.449.483	02-05-2222 al 18-11-2222	100,0
PALESTINA	Construcción de Acueducto Cartagena - La Plata	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.298.133.366	1.298.133.366	25-04-2222 al 30-08-2222	100,0
VICTORIA	Construccion Red De Acueducto Y Alcantarillado En La Vía A La Planta De Tratamiento En El Municipio De Victoria Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	63.351.397	52.412.570	17-06-2020 al 16-07-2020	100,0

## Obras Empocaldas



VICTORIA	Grupo 4 tramo 1 reposición red de acueducto sector vía principal del corregimiento de guaranico y cruce vía a victoria. Tramo 2. construcción del sistema de acueducto y alcantarillado del sector la granja ( viviendas de la gobernación), municipio de victoria	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	300.544.032	300.544.032	22-07-2323 al 21-11-2323	100,0
MARQUETALIA	Grupo V reposicion de redes de acueducto y alcantrillado en los sectores arrayanes,centenario, la queibrita y construccion de bombeo penagos en el municipio de marquetalia caldas, en manzanas, reposicion de acueducto y alcantarillado carreras 5 entre calles 5 y 6, sector la carcel y reposicion aduccion el palosector el guadal.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	490.436.380	490.436.380	03-10-2222 al 01-12-2222	100,0
VICTORIA	Grupo XXXII, reposición redes de acueducto sector la calle 10 entre carreras 3 y 4, cambio red de acueducto carrera 5 entre calles 13 a las 15, cambio de material filtrante planta, reposición red de acueducto y alcantarillado calle 12 entre cras 3 y 4, en el municipio de victoria caldas	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	358.083.255	0	14-08-2323 al 11-12-2323	10,0

## Obras Empocaldas



FILADELFIA	Impermeabilización Tanque De Almacenamiento Existente En La Seccional De Filadelfia	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	99.503.639	99.503.639	04-08-2020 al 02-09-2020	100,0
CHINCHINÁ	Laboratorio de referencia de Chinchiná	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8.404.137	8.404.137	15-02-2121 al 28-02-2222	100,0
LA DORADA	Limpieza De Tubería De Acueducto De La Dorada. Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	21.839.995	21.839.995	22-04-2020 al 29-04-2020	100,0
VICTORIA	Obra 1: Reparación De Las Viviendas 48 9A - 47 Y 47 9A – 53 Del Barrio Renán Barco En El Municipio De Victoria Por Daños Causados Por La Rotura De La Aducción De Doña Juana. Obra 2: Cambio De Tubería En La Aducción Doña Juana Sector La Montaña Alto Bonito En El Municipio De Victoria. Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	63.351.397	52.412.570	24-04-2020 al 10-06-2020	100,0
ANSERMA	Obra 1: reposición de redes de acueducto carrera 4 entre calles 3 y 5. obra 2: reposición de redes de alcantarillado en la calle 1 entre carreras 3 y 4. obra 3: reposición de alcantarillado descole san pedro. obra 4: reposición de alcantarillado calle 25a entre calles 2 a la 3 en el municipio de Anserma, caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	215.562.613	215.562.613	17-03-2121 al 29-06-2121	100,0

## Obras Empocaldas



SALAMINA	Obra1: Reposicion Alcantarillado Sector La Maria En Riosucio Caldas. Obra 2: Reparcho Con Concreto Asfaltico En Viterbo. Obra3: Construccion Variante Aduccion Chagualito En Salamina Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	54.704.490	52.524.442	24-07-2020 al 30-09-2020	100,0
CHINCHINÁ	Obras a el interior de Chinchiná	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	628.958.921	628.958.921	27-07-2323 al 23-11-2323	0,0
CHINCHINÁ	Obras a el interior de Chinchiná segundo contratista	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	563.210.623	563.210.623	01-08-2323 al 28-11-2323	40,0
FILADELFIA	Obras a el interior de Filadelfia	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	498.813.386	498.813.386	al	
MARULANDA	Obras a el interior de Marulanda	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	629.391.383	629.391.383	14-07-2323 al 10-11-2323	50,0
NEIRA	Obras a el interior de Neira	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	687.170.497	0	01-08-2323 al 28-11-2323	0,0
PALESTINA	Obras a el interior de Palestina	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	833.080.928	0	28-07-2323 al 24-11-2323	0,0
SALAMINA	Obras a el interior de Salamina	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	648.806.170	0	14-08-2323 al 11-12-2323	0,0
SALAMINA	Obras a el interior de Salamina segundo contratista	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	553.446.961	0	15-08-2323 al 12-12-2323	20,0
AGUADAS	Obras a el interior del municipio de Aguadas	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	705.330.610	705.330.610	al	0,0

## Obras Empocaldas



MARULANDA	Obras Complementarias De La Reposición De Acueducto Y Alcantarillado. En La Carrera 4 Entre Calle 7 A 9 En El Municipio De Marulanda. Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	146.737.269	146.737.269	15-05-2020 al 29-06-2121	100,0
SALAMINA	Obras Complementarias Reposición De Acueducto Y Alcantarillado Sector Centro. Carrera 4 Entre Calles 3 A 4 Y Carrera 7 Entre Calles 3 A 4. Municipio De Salamina. Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	251.828.338	327.378.006	18-03-2020 al 18-08-2020	100,0
RIOSUCIO	Obras Reposición Alcantarillado En La Carrera 5 C Entre Calles 18A A La 19 Y Calle 18 Entre Carreras 5 C A La 5 B. En El Municipio De Riosucio. Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	55.930.911	55.930.911	18-05-2020 al 28-05-2020	100,0
MARMATO	Optimización y ampliación de la planta de tratamiento de agua de marmato	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	461.496.258	461.496.258	02-05-2222 al 05-08-2222	100,0
SAMANÁ	Reconstrucción de cámaras de inspección y protección de tramo de red de conducción de agua potable en el municipio de Samaná.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	19.031.781	19.031.781	27-03-2323 al 05-05-2323	100,0

## Obras Empocaldas



LA DORADA	Red acueducto en la calle 22 carreras 10a,11,11a,11b,12; la calle 17 entre carreras 1b a 2 barrio los andes, la carrera 8 calles 11 a 13, carrera 14b #13-13, obras de recuperación y mantenimiento bocatoma el llano en la dorada caldas.	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	744.714.700	744.714.700	24-01-2323 al 04-05-2323	90,0
LA DORADA	Red acueducto en la calle 22 carreras 10a,11,11a,11b,12; la calle 17 entre carreras 1b a 2 barrio los andes, la carrera 8 calles 11 a 13, carrera 14b #13-13, obras de recuperación y mantenimiento bocatoma el llano en la dorada caldas.	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	744.714.700	744.714.700	24-01-2323 al 04-05-2323	90,0
MARQUETALIA	Reparación alcantarillado por emergencia Marquetalia salida a victoria sector minitas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.850.640	16.850.640	24-07-2323 al 22-08-2323	100,0
AGUADAS	Reposición de alcantarillado inicio descole planta en el municipio de Aguadas Caldas	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	262.487.747	262.487.747	19-07-2323 al 15-11-2323	95,0
LA DORADA	Reposición de red alcantarillado calle 38 No.4A - 55 barrio el paraíso en el Municipio de La Dorada Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	143.752.986	143.752.986	12-08-2020 al 20-09-2020	100,0
LA MERCED	REPOSICIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL TAMBOR EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED. (GRUPO 11)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	254.154.983	254.154.983	05-06-2323 al 01-09-2323	0,0

## Obras Empocaldas



AGUADAS	Reposicion de redes de acueducto y alcantarillado en el sector arenales corregimiento de Arma municipio de aguadas	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	262.487.747	262.487.747	19-07-2323 al 15-11-2323	95,0
FILADELFIA	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA (GRUPO 9).	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	276.291.988	276.291.988	07-07-2323 al 04-09-2323	0,0
ARANZAZU	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL JARDÍN EN ARANZAZU, VEREDA EL ÁGUILA EN BELÁLCAZAR, VEREDAS DE BELLAVISTA, ARABIA, EL SOCORRO Y EL PORVENIR EN VITERBO, VEREDAS DE CUBA, SAN JOSÉ SANGAI, TAPIAS Y ALTO PANDEAZUCAR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA.(GRUPO 13)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	250.380.554	250.380.554	02-06-2323 al 28-09-2323	30,0

## Obras Empocaldas



CHINCHINÁ	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDA DE BAJO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, VEREDA RÍO BLANCO EN MANIZALES, LA VEREDA DE SAN FRANCISCO EN PALESTINA Y LAS VEREDAS DE GALLINAZO, PAPAYAL Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA. (GRUPO 1)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	240.334.469	240.334.469	05-06-2323 al 01-09-2323	0,0
FILADELFIA	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA INDIA, GUARUMO, FRUTALES, MORRITOS, IE ANTONIO NARIÑO, LA MEDIACIÓN, AGUADITA GRANDE Y SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA. (GRUPO 10)	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	305.410.919	305.410.919	al	0,0



## Obras Empocaldas



AGUADAS	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA MONTAÑA-EL EDÉN-SAN ANTONIO, SAN PABLO, IE SIETE CUEROS, EL DIAMANTE Y COLORADOS EN AGUADAS, VEREDAS DE SAN MIGUEL, PALMA ALTA, PALMA BAJA Y BUENOS AIRES EN PÁCORÁ, VEREDAS DE CAÑAVERAL, LA LOMA, SAN FÉLIX, CHOCOLA, GUAYABALITO=GUAYABAL-GUAYABALITO-CALENTADEROS EN SALAMINA. (GRUPO 4).	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	285.351.525	285.351.525	07-07-2323 al 04-09-2323	30,0
SAMANÁ	Reposición de redes de acueducto en las veredas de la planta-balcones-rancho largo, congá, Montebello, el roble, la Sofía, Mercedes, Encimadas, el Arrebol, Tarro Pintao, la Esmeralda, Campamento, Buenos Aires, la Libertad, la Florida, el Bosque y Dulce Nombre en el municipio de Samaná. (grupo 3)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	273.732.294	273.732.294	01-03-2323 al 29-04-2323	0,0

## Obras Empocaldas



NORCASIA	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA SAMARIA, MOSCOVITA Y LOS CEIBOS EN NORCASIA, VEREDAS DE SAN LORENZO, SANTA ISABEL, LA ITALIA, LA MIEL, MARZALA, EL LLANO, FIERRITOS, PRADERA Y GUAYANA EN VICTORIA. (GRUPO 2)	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	246.849.708	246.849.708	15-06-2323 al 30-06-2323	70,0
ANSERMA	Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el anillo vial San Isidro Fase I	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.089.150.136	1.089.150.136	07-12-2121 al 30-12-2222	100,0
SUPÍA	Reposicion De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En La Calle 32 Entre Carreras 7 A 9 En El Municipio De Supia	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	118.749.727	118.749.727	09-08-2121 al 13-09-2121	100,0
SALAMINA	Reposición De Redes De Alcantarillado Y Acueducto Carrera 9 Con Calle 1 A La 2 En El Municipio De Salamina Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	52.412.570	52.412.570	18-03-2020 al 18-11-2020	100,0
RISARALDA	Reposición De Tubería De Alcantarillado Sector Descole Planta De Tratamiento En El Municipio De Risaralda. Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	33.484.814	33.484.814	06-05-2020 al 04-01-2121	100,0
AGUADAS	Reposición. Optimización De Alcantarillado Y Cambio De Acueducto En La Calle 5 Entre Carreras 3 A 4. Municipio De Aguadas. Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	130.512.072	130.512.072	24-02-2020 al 12-06-2020	100,0

## Obras Empocaldas



SALAMINA	Reposición pavimento optimización de acueducto y alcantarillado en el sector de la carrera 6 entre calles 3 y 4 en el municipio de Salamina, caldas.-	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	149.151.872	149.151.872	al	0,0
SALAMINA	Reposición pavimento reposición y optimización de acueducto y alcantarillado en el sector de la calle 1 carreras 4 y 5, barrio 20 de julio en el municipio de Salamina, caldas.-	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	299.943.223	299.943.223	al	0,0
LA DORADA	Reposición red alcantarillado por emergencia en la carrera 5 b calles 45 y 45 a en el barrio las ferias La Dorada,Caldas	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	60.105.487	60.105.487	20-06-2323 al 19-07-2323	80,0
LA DORADA	Reposición redes de alcantarillado en la carrera 14b n 12-13 en la calle 38a entre carreras 4 y 5 urbanización paraíso en la carrera 15 calles 19 y 20, fase la en la variante concordia en la calle 48 entre carreras 2b y 2d barrio villa esperanza, en la carrera 9c entre calles 42 y 44 barrio las ferias, en la calle 8 entre carreras 5 y 6 barrio los	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	611.129.316	611.129.316	23-02-2323 al 22-06-2323	100,0