

OBRAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES



| Nombre | Etapas | Tipo | Monto | Ejecutado | Fecha | Avance % |
|--|--------------|--|---------------|-------------|--------------------------|----------|
| Adición velódromo y cancha U. de Caldas (Ajuste 2) Mejoramiento y adecuación del centro deportivo universitario Velódromo Fase I Manizales | Entregado | RECREACION Y DEPORTES | 287.830.441 | 287.830.441 | 28-11-2121 al 30-04-2222 | 100,0 |
| Construcción de red de conducción desde el tanque La Palma - hasta el corregimiento de La Cristalina fase 4 | Entregado | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 905.702.356 | 905.702.356 | 26-07-1919 al 24-03-2020 | 100,0 |
| Construcción e Instalación de Kiosco Solar Manizales | Entregado | CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA | 19.141.150 | 19.141.150 | 20-11-2020 al 15-09-2121 | 100,0 |
| Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Manizales | Entregado | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 155.000.001 | 155.000.001 | 16-10-2020 al 28-12-2020 | 100,0 |
| Intervención de sitio crítico en vía del municipio de Manizales | Entregado | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 163.583.498 | 163.580.975 | 16-10-2020 al 30-12-2020 | 100,0 |
| Intervención de sitios críticos en Manizales 2021 | Entregado | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 649.999.425 | 649.999.425 | 07-09-2121 al | 100,0 |
| Manizales placa huella 2023 Comité de Cafeteros | En ejecución | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 1.259.590.164 | 243.604.738 | 10-07-2323 al | 19,34 |
| Mantenimiento, Adecuación y Reparación de Placa Multifuncional en el sector de San Fermin-Manizales | Entregado | RECREACION Y DEPORTES | 269.221.715 | 269.221.715 | 08-11-2222 al 31-12-2222 | 100,0 |
| Mantenimiento Y Adecuación De Placa Multifuncional En El Barrio San Joaquin En La Ciudad De Manizales | En ejecución | RECREACION Y DEPORTES | 67.103.877 | 0 | 17-10-2323 al 16-12-2323 | 35,0 |

OBRAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES



| | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------|---------------|--------------------------|-------|
| Mejoramiento del alojamiento del batallón | Entregado | DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 180.707.584 | 198.252.279 | 13-10-2121 al 12-12-2121 | 100,0 |
| Mejoramientos de vivienda con Bicibloqueras Fase I | Entregado | VIVIENDA | 45.640.818 | 45.640.818 | 28-09-2121 al 23-04-2222 | 100,0 |
| Obras menores de construcción y/u optimización de sistemas de acueductos rurales del departamento de Caldas, Grupo 1 Intervención en zona occidente y Grupo 2 Intervención en zona oriente, norte y centro sur | Entregado | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 1.524.443.414 | 1.524.443.414 | 28-07-2020 al 27-11-2020 | 100,0 |
| Placas huellas en vías terciarias de Manizales 2020 | Entregado | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 1.256.811.330 | 1.256.811.330 | 15-07-2020 al 28-02-2121 | 100,0 |
| PRUEBA PILOTO MANIZALES- LA CABAÑA | Entregado | VIVIENDA | 46.681.194 | 46.681.194 | 17-07-2121 al 15-09-2121 | 100,0 |
| Puente La Libertad Termales del Otoño - El Arbolito Parte 2 (Convenio 1760 de 2021, sector Acuaparque de la Montaña) | Formulación | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 12.107.000.000 | 0 | 16-09-2323 al 30-08-2323 | 0,0 |
| Rehabilitación paso urbano La Linda | Entregado | INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE | 508.545.927 | 508.543.244 | 04-10-2222 al 31-12-2222 | 100,0 |
| SENDERO PEATONAL | Entregado | DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 17.203.968 | 17.203.968 | 05-03-2121 al 31-05-2121 | 100,0 |