

OBRAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 2 Riosucio	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.283.000.000	0	10-04-2323 al 09-02-2424	0,0
Adecuación del centro vida urbano del municipio de Riosucio	Entregado	SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	400.778.025	400.778.025	20-04-2222 al 20-08-2222	100,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	666.653.550	666.653.550	02-09-2222 al 30-05-2222	100,0
Construcción de placas huellas y caminos ancestrales en 13 resguardos indígenas (CRIDEC)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	23.285.231	454.635.136	20-01-2323 al 30-12-2222	6,0
Construcción de una planta de tratamiento de agua potable como prueba piloto para las Instituciones Educativas rurales del departamento. El alcance de la obra consiste en el suministro, transporte e instalación de una planta de tratamiento a desarrollar en la I.E. Jhon F. Kennedy. Pueblo Viejo-Riosucio	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	35.999.636	35.490.956	05-01-2121 al 03-04-2121	100,0
construcción del sistema de luminarias en la pista de patinaje del municipio de Riosucio Caldas, en marco del convenio suscrito	Entregado	RECREACION DEPORTES	250.491.491	250.491.491	09-11-2020 al 31-12-2020	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO



Convenio Interadministrativo entre la Gobernación de Caldas y el Municipio de Riosucio (Resguardo Indígena de San Lorenzo)	Entregado	450.000.000	450.000.000	08-07-1919 al 24-07-2121	100,0
ESE Hospital San Juan de Dios de Riosucio	En ejecución	4.420.712.757	4.420.712.757	10-08-2323 al 21-12-2323	20,0
I.E. Normal Superior Sagrado Corazón	En ejecución	9.472.400.000	0	15-09-2323 al 28-10-2323	0,0
Mejoramiento estaciones de policía	Entregado	DE SEGURIDAD 106.950.373 Y CONVIVENCIA	106.950.373	16-11-2121 al 30-12-2121	100,0
Obras de mantenimiento e intervención en la Casa de la Música y las Artes	Entregado	100.270.981	100.270.981	21-04-2121 al 28-02-2222	100,0
Obras Reposición Alcantarillado En La Carrera 5 C Entre Calles 18A A La 19 Y Calle 18 Entre Carreras 5 C A La 5 B. En El Municipio De Riosucio. Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 55.930.911	55.930.911	18-05-2020 al 28-05-2020	100,0
Optimización sistema de acueducto de Bonafont en Riosucio	Formulación	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0	0	30-03-2323 al 30-08-2323	0,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO



Optimización sistema de alcantarillado combinado box coulvert Gladys Guapacha Fase III sector calle 10 entre carreras 3-4 municipio de Riosucio	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 850.352.478 Y SANEAMIENTO BASICO	850.352.478	10-06-1919 al 25-09-2020	100,0
Pisos Dignos - Primera Etapa	Entregado	62.023.293	62.023.293	12-11-2020 al 15-12-2121	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Riosucio 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 199.998.581 TRANSPORTE	199.998.581	15-07-2020 al 30-03-2121	100,0
Placas huellas resguardos indígenas convenio con Federación Nacional de Cafeteros (Riosucio y Supía)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 1.985.864.157 TRANSPORTE	1.985.864.157	10-09-2121 al 31-03-2323	100,0
Prefabricadas Segunda Etapa	Entregado	VIVIENDA 191.000.000	191.000.000	28-06-2121 al 30-07-2222	100,0
Punto crítico: Vía Bonafont - El Mestizo - Riosucio	Entregado	INFRAESTRUCTURA 264.854.779 TRANSPORTE	264.814.060	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0
Punto crítico: Vía La Central - San Lorenzo (Cinco puntos críticos)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 1.645.840.063 TRANSPORTE	1.645.506.295	19-10-2121 al 28-02-2222	100,0
realizar las obras civiles de construcción de la pista de patinaje del municipio de riosucio caldas ii fase	Entregado	RECREACION Y.911.886.257 DEPORTES	1.911.886.257	26-08-1919 al 10-12-1919	100,0
Vía Riosucio - Alto de Ventanas hermanamiento con Antioquia (Riosucio - Jardín K39+977 - K44+700)	Formulación	INFRAESTRUCTURA 1.700.000.000 TRANSPORTE	0	02-07-2323 al 02-01-2222	0,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO



Vía Riosucio - Alto de Ventanas hermanamiento con Antioquia (Riosucio - Jardín K5+500 - K9+040)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA 90 15.469.293 TRANSPORTE	1.043.089.797	02-01-2323 al 02-01-2222	11,57
Vía Riosucio - Alto de Ventanas hermanamiento con Antioquia (Riosucio - Jardín K9+040 - K12+000)	En ejecución	INFRAESTRUCTURA 71 55.045.110 TRANSPORTE	897.258.719	02-01-2323 al 02-01-2222	11,57